

**BUIN, 21 de Julio de 2022.**

**DECRETO TC. N° 238 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 80 de fecha 23 de Abril de 2021, se aprueba las bases administrativas y técnicas, formatos y anexos de licitación para contratar la ejecución del proyecto **"SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin"**.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 98, de fecha 12 de Mayo de 2021, se ratifica la publicación de las Consultas, Respuestas y Aclaraciones efectuadas por la licitación pública denominada **"SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin"**.

3.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 286 de fecha 10 de Diciembre de 2021, se adjudica la licitación Pública denominada **"SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin"**, al Oferente **Bionic Vision SpA**.

4.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 295 de fecha 16 de Diciembre de 2021, se designa como Inspector Técnico de la Obra **"SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin"** al funcionario Rodrigo Ortúzar Torres.

5.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 26, de fecha 07 de Febrero de 2022, se aprueba el contrato suscrito con **Bionic Vision SpA**, para la ejecución de la licitación pública.

6.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 161 de fecha 17 de Mayo de 2022, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto **"SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin"**, por un periodo de 41 días corridos.

7.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 190, de fecha 08 de Junio de 2022, se aprueba el contrato suscrito con **Bionic Vision SpA**, correspondiente al aumento de plazo por 41 días corridos.

8.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 198 de fecha 17 de Junio de 2022, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto **"SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin"**, por un periodo de 30 días corridos.

9.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 221, de fecha 12 de Julio de 2022, se aprueba el contrato suscrito con **Bionic Vision SpA**, correspondiente al aumento de plazo por 30 días corridos.

10.- El **Memorándum N° 457** de fecha 21 de Julio de 2022, de la Dirección de Obras Municipales, donde solicita al Sr. Alcalde decretar el tercer aumento de plazo, por 60 días corridos, correspondiente al proyecto **"SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin"**; adjunta la siguiente documentación;

- ✦ Informe Inspección Técnica, de fecha 21.07.2022, emitido por el funcionario de la Dirección de Obras Municipales, designado para el efecto.
- ✦ Fotocopia Comprobante de Ingreso Solicitud Aumento de Plazo, Providencia N° 8411, de fecha 21.07.2022, ingresada por Bionic Vision SpA.
- ✦ Solicitud de Ampliación de Plazo para ejecución de trabajos, de la Empresa Bionic Vision SpA.
- ✦ Comunicación vía Correo Electrónico entre el Gerente de Operaciones de la Empresa y el Inspector Técnico Municipal asignado.

- ✦ Constancia, de fecha 21.07.2022 en la cual el Representante Legal de la Empresa renuncia a cualquier cobro asociado por el referido aumento de plazo.

11.- El **Memorándum N° 659**, de fecha 21 de Julio de 2022, a través del cual la Dirección Jurídica informa al Sr. Alcalde favorablemente respecto del aumento de plazo del proyecto **SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin**.

12.- La **Instrucción** del Sr. Alcalde, para decretar el aumento de plazo.

### **DECRETO.**

1.- **Apruébese** el Aumento de Plazo otorgado al proyecto **"SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin"** ID 2723-10-LP21, ejecutado por Bionic Vision SpA, RUT N°

2.- Cabe hacer presente que el aumento de plazo es por **60 (sesenta) días corridos**, a contar 22 de Julio de 2022, arrojando como nueva fecha de término el 20 de Septiembre de 2022.

3.- El presente requerimiento se realiza, considerando que la empresa contratista ha ingresado las solicitudes de empalme a la Compañía General de Electricidad (CGE), las cuales a la fecha aún no se resuelven en su totalidad, encontrándose algunas de ellas en estado de aprobación de factibilidad técnica; situación que no es atribuible al contratista, quien, según lo informado por la Dirección de Obras Municipales, deja constancia de que renuncia a cualquier cobro asociado por aumento de plazo, tales como: gastos generales, lucro cesante o cualquier otro surgido a raíz del presente aumento de plazo. El aumento de plazo se rige por lo establecido en el Punto 19.1 letra d) de las Bases Administrativas de la Licitación.

4.- El contratista deberá prorrogar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, según lo indicado en el Punto 16.2.1 letra a) de las Bases Administrativas.

5.- La Dirección Jurídica redactará la modificación del contrato correspondiente, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo de los intereses municipales.

6.- La Unidad Técnica deberá de notificar al oferente, de acuerdo a lo señalado en Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**GERÓNIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**MIGUEL ARAYA LOBOS**  
**ALCALDE**

MLAL. GMG. VZS. RISS

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- SECPLA
- D.O.M.
- Jurídica
- Archivo SECMU.

F:\Nueva carpeta\Marina\Dº TC\Aumento Plazo\SPD Ampliación Cámaras de Vigilancia\_3º Aumento.docx