

BUIN, 29 NOV 2023

DECRETO TC. N° 498 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 352 de fecha 03 de noviembre de 2022, se aprueba las bases administrativas y técnicas, formatos y anexos de la licitación **"Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Carlos Condell, Segundo Llamado"**.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 396, de fecha 07 de diciembre de 2022, se aprueba las Consultas, Respuestas, Aclaraciones y Modificaciones Generales realizadas por la licitación pública denominada **"Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Carlos Condell, Segundo Llamado"** ID 2723-77-LE22.

3.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 60 de fecha 09 de febrero de 2023, se adjudica la licitación Pública denominada **"Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Carlos Condell, Segundo Llamado"**, al Oferente **Importadora y Exportadora Clever Limitada**.

4.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 67 de fecha 14 de febrero de 2023, se designa al funcionario Rodrigo Ortúzar Torres como inspector técnico de obras correspondiente a la licitación Pública **"Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Carlos Condell, Segundo Llamado"**.

5.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 90, de fecha 03 de marzo de 2023, se aprueba el contrato suscrito con **Importadora y Exportadora Clever Limitada**, para la ejecución de la licitación pública.

6.- Con fecha 05 de julio de 2023, en Decreto Alcaldicio TC N° 274, se aprueba el aumento de plazo, por 60 días (desde el 06 de julio al 03 de septiembre de 2023).

7.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 348, de fecha 16 de agosto de 2023, se aprueba el contrato suscrito con **Importadora y Exportadora Clever Limitada**, por aumento de plazo, por 60 días (desde el 06 de julio al 03 de septiembre de 2023).

8.- Por medio del Decreto Alcaldicio TC N° 373 de fecha 01 de septiembre de 2023, se aprueba el aumento de plazo por 90 días corridos, desde el 04 de septiembre al 02 de diciembre de 2023.

9.- En Decreto Alcaldicio TC N° 409, de fecha 28 de septiembre de 2023, sea aprueba el contrato suscrito con **Importadora y Exportadora Clever Limitada**, correspondiente al aumento de plazo por 90 días corridos (04 de septiembre al 02 de diciembre de 2023).

10.- El **Memorándum N° 656** de fecha 20 de noviembre de 2023, por medio del cual la Dirección de Obras Municipales solicita al Sr. Alcalde decretar el tercer aumento de plazo, al proyecto **Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Carlos Condell, Segundo Llamado"**; adjunta la siguiente documentación;

- ✚ Informe Inspección Técnica, de fecha 20.11.2023, emitido por el Inspector Técnico de Obras de la Dirección de Obras Municipales.
- ✚ Prov. N° 16.001, de fecha 20.11.2023, ingresada por la Empresa Clever Ltda., donde solicita aumento de plazo, por 60 días corridos adicionales, por motivos de espera de resolución por parte de Vialidad-MOP, con entrega de terreno por aprobación de trabajos por parte de Vialidad.

- ✚ Prov. N° 16.000 de fecha 20.11.2023, ingresada por le Empresa Clever Ltda., donde informa que asumirá costos en los que se incurrirá a razón del aumento de plazo solicitado.
- ✚ Acta de Entrega de Terreno, de fecha 17.11.2023 suscrita entre la Municipalidad de Buin y el Inspector Fiscal de la Dirección de Vialidad R.M., para la ejecución del proyecto "Paralelismo Alumbrado calle Carlos Condell y calle Aníbal Pinto, Ruta G-48, Comuna de Buin".

11.- A través del **Memorándum N° 798**, de fecha 24 de noviembre de 2023, la Dirección Jurídica remite al Administrador Municipal informe favorable respecto del tercer aumento de plazo solicitado para el proyecto *"Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Carlos Condell, Segundo Llamado"*.

12.- La **Instrucción** del Administrador Municipal de fecha 27 de noviembre de 2023, para decretar según lo informado por la Unidad Técnica y la Dirección Jurídica.

DECRETO.

1.- **Apruébese** el Aumento de Plazo otorgado al proyecto **"Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Carlos Condell, Segundo Llamado"** ID 2723-77-LE22, ejecutado por **Importadora y Exportadora Clever Limitada**, RUT N° 77.327.630-7.

2.- Cabe hacer presente que el aumento de plazo es por **60 (sesenta) días corridos**, a contar del 03 de diciembre de 2023, arrojando como nueva fecha de término el 31 de enero de 2024.

3.- El presente requerimiento se realiza, considerando que, con fecha 17 de noviembre de 2023 se formalizó el Acta de Entrega de Terreno por parte de la Dirección de Vialidad R.M., para la ejecución del proyecto de paralelismo, situación por la cual el oferente no había podido iniciar las obras; rigiéndose por lo establecido en el Punto 19.1 letra c) de las Bases Administrativas de la Licitación.

4.- Cabe hacer presente que el contratista tendrá la obligación de ampliar la vigencia de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato; de acuerdo a lo señalado en el inciso final del Punto 19.1 letra c) de las Bases que rigen el proceso licitatorio.

5.- La Dirección Jurídica redactará la modificación del contrato correspondiente, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo de los intereses municipales.

6.- La Unidad Técnica deberá de notificar al oferente, de acuerdo a lo señalado en Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MLAL. GMG. VES. MISS
DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- SECPLA
- Jurídica
- D.O.M.
- Archivo SECMU.

F:\Nueva carpeta\Marina\Dº TC\Aumento Plazo\Instalación Luminarias LED Peatonales Avda. Carlos Condell, 2º Llamado, 3º Aumento.docx