

BUIN,

13 ABR 2023

DECRETO TC. N° 158 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 239 de fecha 25 de julio de 2022, se aprueba las bases administrativas y técnicas, formatos y anexos de la licitación "Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Manuel Balmaceda".

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 264, de fecha 22 de agosto de 2022, se aprueba las Consultas, Respuestas, Aclaraciones y Modificaciones de las Bases Administrativas, Formatos y Anexo I de la licitación pública denominada "Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Manuel Balmaceda" ID 2723-51-LP22.

3.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 326 de fecha 13 de octubre de 2022, se adjudica la licitación Pública denominada "Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Manuel Balmaceda", al Oferente Importadora y Exportadora Clever Limitada.

4.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 360, de fecha 09 de noviembre de 2022, se aprueba el contrato suscrito con Importadora y Exportadora Clever Limitada, para la ejecución de la licitación pública.

5.- El Memorándum N° 233 de fecha 05 de abril de 2023, por medio del cual la Dirección de Obras Municipales solicita al Sr. Alcalde decretar el aumento de plazo, al proyecto "Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Manuel Balmaceda"; adjunta la siguiente documentación;

- ✚ Solicitud, ingresada con fecha 04 de abril de 2023, por medio de la cual la Empresa Clever Ltda. solicita aumento de plazo.
- ✚ Carta de fecha 05.04.2023 donde la Empresa solicita aumento de plazo por 60 días corridos adicionales, por motivo de espera de la Resolución de Solicitud de Ruptura por parte del SERVIU.
- ✚ Carta de fecha 04.04.2023 a través de la cual la Empresa informa que asumirá costos en los que se incurrirá a razón del aumento de plazo solicitado.
- ✚ Documento con el estado de solicitud ante el SERVIU.
- ✚ Informe Inspección Técnica, de fecha 05.04.2023, emitido por el funcionario de la Dirección de Obras Municipales, designado para el efecto.

6.- A través del Memorándum N° 271, de fecha 10 de abril de 2023, la Dirección Jurídica remite al Sr. Alcalde informe favorable respecto del aumento de plazo solicitado para el proyecto "Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Manuel Balmaceda".

7.- La Instrucción del Sr. Alcalde, para decretar según lo informado por la Unidad Técnica y la Dirección Jurídica.

DECRETO.

1.- Apruébese el Aumento de Plazo otorgado al proyecto "Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Manuel Balmaceda" ID 2723-51-LP22, ejecutado por Importadora y Exportadora Clever Limitada, RUT N° 77.327.630-7.

2.- Cabe hacer presente que el aumento de plazo es por **60 (sesenta) días corridos**, a contar del 14 de abril de 2023, arrojando como nueva fecha de término el 12 de junio de 2023.

3.- El presente requerimiento se realiza, considerando que a la fecha el oferente no ha obtenido la aprobación por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana (SERVIU RM), para el proyecto de rotura y reposición, situación por la cual no se ha podido dar inicio a las obras. Rigiéndose por lo establecido en el Punto 19.1 letra c) de las Bases Administrativas de la Licitación.

4.- La Dirección Jurídica redactará la modificación del contrato correspondiente, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo de los intereses municipales.

5.- La Unidad Técnica deberá de notificar al oferente, de acuerdo a lo señalado en Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MLAL.GMG.VXS. mss.
DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- SECPLA
- Jurídica
- D.O.M.
- Archivo SECMU.

F:\Nueva carpeta\Marina\Dº TC\Aumento Plazo\Instalación Luminarias LED Peatonales Avda. Manuel Balmaceda.docx