

BUIN, 20 NOV 2023

**DECRETO TC. N° 482 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 197 de fecha 12 de mayo de 2023, se aprueban los términos de referencia y la contratación directa del proveedor **Víctor Hugo González Acevedo**, para la Reposición Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin.

2.- Por medio del Decreto Alcaldicio TC N° 246 de fecha 20 de junio de 2023, se aprueba la rectificación del Punto N° 10 del Decreto Alcaldicio TC N° 197/2023.

3.- Con fecha 21 de julio de 2023, a través del Decreto Alcaldicio TC N° 309, se aprueba el contrato suscrito con Víctor Hugo González Acevedo, para la ejecución de las obras de Reposición Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin.

4.- El Memorándum N° 642 de fecha 13 de noviembre de 2023, por medio del cual la Dirección de Obras Municipales solicita al Sr. Alcalde decretar el aumento de plazo, al proyecto "**Reposición Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin**"; adjunta la siguiente documentación;

- ✚ Informe Inspección Técnica, de fecha 13.11.2023, emitido por el Director de Obras Municipales, como Inspector Técnico Subrogante.
- ✚ Correlat. N° 01 de fecha 13.11.2023, por medio de la cual el proveedor Víctor González Acevedo, solicita aumento de plazo en 60 días corridos adicionales; ello considerando que se encuentra a la espera de solución constructiva por parte de la Secretaría Comunal de Planificación respecto a la presencia de matriz de agua potable en un sector donde se construirá una de las fundaciones.
- ✚ Requerimiento de Información (RDI) N° 01 de fecha 13.11.2023 en el que el proveedor solicita solución constructiva. Adjunta fotografía.
- ✚ Carta de fecha 13.11.2023, donde el contratista indica que renuncia a cualquier cobro asociado por aumento de plazo.
- ✚ Fotocopia Libro de Obra Folio N° 03, de fecha 09.11.2023.
- ✚ Acta de Entrega de Terreno, de fecha 24 de julio de 2023.

5.- A través del Memorándum N° 774, de fecha 15 de noviembre de 2023 la Dirección Jurídica remite al Sr. Alcalde el pronunciamiento favorablemente respecto del aumento de plazo del proyecto "**Reposición Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin**".

6.- La Instrucción del Sr. Alcalde, de fecha 16 de noviembre de 2023, para decretar según lo informado por la Unidad Técnica y la Dirección Jurídica.

### **DECRETO.**

1.- **Apruébese** el Aumento de Plazo otorgado al proyecto "**Reposición Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin**", ejecutado por Víctor Hugo González Acevedo, RUT N°

2.- Cabe hacer presente que el aumento de plazo es por **60 (sesenta) días corridos**, a contar del 20 de noviembre de 2023, arrojando como nueva fecha de término el 19 de enero de 2024.



3.- El presente requerimiento se solicita, debido a que el contratista se encuentra a la espera de solución constructiva por parte de la Secretaría Comunal de Planificación respecto a la presencia de matriz de agua potable en un sector donde se construirá una de las fundaciones. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 4.3.4 de los Términos de Referencia para Contratación Directa del proyecto.

4.- Respecto de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, su modificación se registrará de acuerdo a lo establecido en el Punto 5.1.1 letra a) de los Términos de Referencia para Contratación Directa del proyecto.

5.- La Dirección Jurídica redactará la modificación del contrato correspondiente, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo de los intereses municipales.

6.- La Unidad Técnica deberá de notificar al oferente, de acuerdo a lo señalado en Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**GERONIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**MIGUEL ARAYA LOBOS**  
**ALCALDE**

MLAL. GMG. VZS. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- SECPLA
- Jurídica
- D.O.M.
- Archivo SECMU.

F:\Nueva carpeta\Marina\Dº TC\Aumento Plazo\Reposición Puente Los Naranjos, El Recurso\_víctor Hugo González Acevedo.docx