



BUIN, 28 JUN 2018

547882

DECRETO TC. N° 145 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 270**, de fecha 13 de Noviembre de 2017, se aprueba el cronograma de la licitación pública **"Construcción de Resaltos en Cuatro Sectores de Buin"**.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 299** de fecha 20 de Diciembre de 2017, se adjudica la Licitación Pública denominada **"Construcción de Resaltos en Cuatro Sectores de Buin"**, al oferente **Constructora Singel Limitada**.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 23** de fecha 25 de Enero de 2018, se aprueba el contrato suscrito con **Constructora Singel Limitada**, registrado en Secretaría Municipal bajo N° 01 de fecha 19 de Enero de 2018.

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 18** de fecha 19 de Enero de 2018, se complementa el Punto N° 10 del Decreto Alcaldicio TC N° 299/2017, en el sentido de incluir la cuenta presupuestaria a la cual se imputará el gasto.

5.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 70** de fecha 14 de Marzo de 2018, se aprueba el aumento de plazo del proyecto, por 15 días, a partir del 05 de Marzo de 2018.

6.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 81** de fecha 23 de Marzo de 2018, se aprueba el aumento de plazo del proyecto, por 15 días, desde el 20 de Marzo al 03 de Abril de 2018.

7.- El **Memorándum N° 193**, de fecha 04 de Mayo de 2018 a través del cual la Dirección de Tránsito y Transporte Público solicita al Sr. Alcalde autorizar una ampliación de plazo del proyecto **"Construcción de Resaltos en Cuatro Sectores de Buin"**, por un periodo de 30 días. Recepcionado en Secretaría Municipal el día 22 de Junio de 2018

8.- La **Resolución** del Sr. Alcalde donde autoriza lo requerido.

DECRETO.

1.- **Ratifíquese** el aumento de plazo a la licitación pública denominada **"Construcción de Resaltos en Cuatro Sectores de Buin"** ID 2723-69-LE17 ejecutada por la Empresa **Constructora Singel Limitada**, RUT N°

2.- El aumento de plazo se realizó por un plazo de **30 días**, desde el Viernes 04 de Mayo de 2018 y hasta el Sábado 02 de Junio de 2018.

3.- Es importante destacar que la empresa ejecutora no tiene ninguna responsabilidad en la demora, ya que obedece a una decisión técnica de no ejecutar obras en lugares que no cuenten con las autorizaciones correspondientes. Por tanto se está a la espera del informe de factibilidad por parte del Gobierno Regional, para la instalación de 13 (trece) resaltos.

4.- La Unidad de Asesoría Jurídica redactará el contrato respectivo, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo de los intereses municipales.



BUIN
Ilustre Municipalidad
Secretaría Municipal

5.- Notifíquese al oferente del aumento de plazo de acuerdo a lo señalado en Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MAL. CMG. CMG (S). mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- SECPA
- A. Jurídica
- Archivo SECMU.

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\Dº TC\Aumento Plazo\Construcción de Resaltos Cuatro Sectores de la Comuna_4º aumento.docx