

BUIN, 28 MAY 2019

**DECRETO TC. N° 133 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 216** de fecha 16 de octubre de 2018, se aprueba las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Cronograma de la Licitación Pública **"Mejoramiento Plaza Manuel Rodríguez"**.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 44**, de fecha 13 de febrero de 2019, se adjudica la licitación pública denominada **"Mejoramiento Plaza Manuel Rodríguez"**, al Oferente **Constructora Leiva Limitada**.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 85** de fecha 28 de marzo de 2019, se aprueba el contrato suscrito con **Constructora Leiva Limitada**, para la ejecución de la licitación pública **"Mejoramiento Plaza Manuel Rodríguez"**.

4.- El **Memorándum N° 334**, de fecha 16 de mayo de 2019 de la Dirección de Obras Municipal, en el cual solicita al Administrador Municipal decretar la extensión de plazo para el proyecto **"Mejoramiento Plaza Manuel Rodríguez"**. Se adjunta fotocopia de la siguiente documentación:

- ✦ Prov. N° 6.998, de fecha 15.05.2019, ingresada por Constructora Leiva Limitada, solicitando aumento de plazo del proyecto, por un periodo de 25 días corridos.
- ✦ Folio N° 10 y N° 11, de fecha 26.04.2019, del Libro de Obras.
- ✦ Folio N° 12, de fecha 02.05.2019 del Libro de Obras.

5.- La **Resolución** del Sr. Alcalde, donde instruye decretar el aumento de plazo requerido.

#### **DECRETO.**

1.- **Apruébese** el Aumento de Plazo otorgado al proyecto **"Mejoramiento Plaza Manuel Rodríguez"**, ejecutada por **Constructora Leiva Limitada**, RUT N°

2.- Déjese establecido que el periodo de extensión para la ejecución de las obras es de **25 días corridos**, los que comenzarán a regir desde el 20 de mayo de 2019, teniendo como fecha de término el 13 de junio de 2019.

3.- Cabe hacer presente que la extensión de plazo es necesaria, debido a que de las observaciones indicadas en los folios N° 10, 11 y 12 del Libro de Obras, sólo se ha llevado a cabo la extracción del árbol, y se encuentra en proceso de una solución por parte de la Secretaría Comunal de Planificación, por el proyecto SERVIU, por rotura y reposición de veredas, donde en terreno se observa cierta discrepancia en cuanto a la planimetría y lo existente en terreno.


4.- La Unidad de Asesoría Jurídica redactará el contrato respectivo, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo de los intereses municipales.

5.- Notifíquese al oferente del aumento de plazo de acuerdo a lo señalado en Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**GERÓNIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**MIGUEL ARAYA LOBOS**  
**ALCALDE**

MLAIL G.M.G. G.M.G(S).miss  
DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- SECELA
- D.O.M.
- A. Jurídica
- Archivo SECMU.

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\Dº TC\Aumento Plazo\Mejoramiento Plaza Manuel Rodríguez.docx