

BUIN, 14 DIC 2023

DECRETO TC. N° 519 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 192 de fecha 09 de mayo de 2023, se aprueban las bases administrativas y técnicas, formatos y anexos de la licitación pública denominada “Proyecto Extensión de Red de Agua Potable Pasaje El Nogal, localidad de Maipo, Comuna de Buin”.

2.- Con fecha 12 de julio de 2023, a través del Decreto Alcaldicio TC N° 293, se adjudica la licitación pública “Proyecto Extensión de Red de Agua Potable Pasaje El Nogal, localidad de Maipo, Comuna de Buin” ID 2723-40-LE23, al oferente Constructora Siroz Limitada.

3.- A través del Decreto Alcaldicio TC N° 308 de fecha 20 de julio de 2023, se designa como Inspector Técnico de Obras al funcionario Rodrigo Ortúzar Torres.

4.- El día 16 de agosto de 2023 en Decreto Alcaldicio TC N° 349, se aprueba el contrato suscrito con Constructora Siroz Limitada.

5.- Que en Decreto Alcaldicio TC N° 504, de fecha 11 de diciembre de 2023, se designa al funcionario Guillermo Ibacache Gómez, como Inspector Técnico Subrogante, respecto de los proyectos en ejecución y cuya inspección técnica esté a cargo del funcionario Rodrigo Ortúzar Torres.

6.- El Memorándum N° 702 de fecha 13 de diciembre de 2023, por medio del cual la Dirección de Obras Municipales solicita al Sr. Alcalde decretar el aumento de plazo al “Proyecto Extensión de Red de Agua Potable Pasaje El Nogal, localidad de Maipo, Comuna de Buin”; adjunta la siguiente documentación;

- ✚ Informe Inspección Técnica, de fecha 13.12.2023, emitido por el funcionario de la Dirección de Obras Municipales, designado para el efecto.
- ✚ Prov. N° 17.504, de fecha 13.12.2023 ingresada por Constructora Siroz Ltda., por medio de la cual solicita aumento de plazo de 90 días, por atraso de proyecto domiciliario aún sin aprobar ante Aguas Andinas.
- ✚ Acta de Entrega de Terreno de fecha 17.08.2023.

7.- Por medio del Memorándum N° 704, de fecha 13 de diciembre de 2023, la Dirección de Obras Municipales remite a la Dirección Jurídica la documentación que complementa la solicitud de aumento de plazo. Se adjunta:

- ✚ Correo electrónico de fecha 13.12.2023, donde Tomás Silva Menares representante Legal de Constructora Siroz Ltda., informa que asumirá los costos en los cuales se incurrirá a razón del aumento de plazo solicitado, tales como gastos generales, lucro cesante o cualquier otro.

8.- A través del Memorándum N° 863, de fecha 14 de diciembre de 2023 la Dirección Jurídica remite al Administrador Municipal el pronunciamiento favorable respecto del aumento de plazo del proyecto “Proyecto Extensión de Red de Agua Potable Pasaje El Nogal, localidad de Maipo, Comuna de Buin”.

9.- La Instrucción del Sr. Alcalde, de fecha 14 de noviembre de 2023, para decretar el aumento de plazo, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y la Dirección Jurídica.

DECRETO.

1.- Apruébese el Aumento de Plazo otorgado al "Proyecto Extensión de Red de Agua Potable Pasaje El Nogal, localidad de Maipo, Comuna de Buin", ID 2723-40-LE23, ejecutado por Constructora Siroz Limitada., RUT N° 76.708.072-7.

2.- Cabe hacer presente que el aumento de plazo es por 90 (noventa) días corridos, a contar del 15 de diciembre de 2023, arrojando como nueva fecha de término el 14 de marzo de 2024.

3.- El presente requerimiento se realiza, debido a que el contratista no ha podido realizar la ejecución e instalación de grifo, debido a que Aguas Andinas no ha programado corte de agua ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), lo que ha retrasado la ejecución de los trabajos. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 19.1 letra c) de las Bases Administrativas que rigen la licitación.

4.- Respecto de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, su modificación se regirá de acuerdo a lo establecido en el Punto 16.2.1 letra a) de las Bases Administrativas.

5.- La Dirección Jurídica redactará la modificación del contrato correspondiente, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo de los intereses municipales.

6.- La Unidad Técnica deberá de notificar al oferente, de acuerdo a lo señalado en Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MLAL. GMG. VZSS/ISSA

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- SECPLA
- Jurídica
- D.O.M.
- Archivo SECMU.

F:\Nueva carpeta\Marina\Dº TC\Aumento Plazo\Proyecto Extensión de Red de Agua Potable Pje. El Nogal, localidad de Maipo.docx