



## INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

ABRIL	2025 ✓
Mes	Año

### I.- Datos.

1.- Nombre.	Melanie Amanda Barboza Suarez ✓		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	Alcaldicio: 634 del 18 febrero 2025 ✓	Imputación: 215.21.04.004.005	Centro de Costos: 290409 ✓
4.- Dirección a la que pertenece.	Secretaría Comunal de Planificación. SECPLA		

### II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

#### Apoyo Social para Soluciones Sanitarias

- Brindar apoyo y/o asesoría técnica en la elaboración de diseño, análisis, estudios o informes referentes al desarrollo de soluciones a problemáticas de carácter sanitario, esto a solicitud del municipio y/o las necesidades emanadas desde la comunidad, ya sea para iniciativas con financiamiento de organismos del estado o fondos propios.
- Contribuir a la concreción de iniciativas de beneficio social y comunitario, basadas tanto en la demanda del municipio y sus actividades como de la comunidad en su conjunto.
- Desarrollar y gestionar proyectos de especialidades técnicas tales como: proyectos de agua potable y/o alcantarillado domiciliario a partir de solicitudes de la comunidad.
- Elaborar antecedentes técnicos para postular a fondos de financiamiento obras y diseños sanitarios
- Atención técnica presencial para recepción de consultas vecinales respecto de normativa sanitaria y presentación de proyectos sanitarios.
- Solicitudes de aumento de área operacional para sectores urbanos de la comuna, ante empresas sanitarias y/o Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
- Solicitud de prestación de servicios sanitarios para sectores rurales que se encuentren fuera del área operacional de las empresas sanitarias (52-BIS)
- Confeccionar bases de datos para la elaboración de diagnósticos sanitarios de sectores de la comuna.





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**DETALLE DE LABORES EN TERRENO, CHARLAS, ATENCIÓN DE PÚBLICO, REUNIONES CON ENTIDADES, CON PERSONAL MUNICIPAL, AGRUPACIONES O JUNTAS DE VECINOS, ETC. REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.**

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD/ LABOR REALIZADA	DETALLE DE LABOR REALIZADA	FECHA DE ACTIVIDAD/LABOR	NOMBRE Y FIRMA O ANTECEDENTE QUE RESPALDA (Firmas de vecinos o personal que participa, nóminas de asistencia, fichas de atención de público, etc.)
1	LEVANTAMIENTO MULTICANCHA MIRAFLORES, ALTO JAHUEL	<ul style="list-style-type: none"><li>Se asiste a terreno a realizar levantamiento de multicancha.</li></ul>	01.04.2025	GOOGLE CALLENDAR/FOTOS/CROQUIS
2	RECTIFICACIÓN MULTICANCHA LINDEROS	<ul style="list-style-type: none"><li>Se asiste a terreno para corroborar medidas en terreno.</li></ul>	02.04.2025	GOOGLE CALLENDAR/FOTOS/CROQUIS
3	FIRMA FORMULARIO POBLACIÓN ARTURO PRAT PMB IRAL 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>Se asiste a terreno para solicitar firmas de vecinos para formulario de firmas de Aguas Andinas.</li></ul>	03.04.2025	GOOGLE CALLENDAR/FOTOS
4	RECTIFICACIÓN MULTICANCHA MIRAFLORES, ALTO JAHUEL	<ul style="list-style-type: none"><li>Se asiste a terreno para corroborar medidas en terreno.</li></ul>	09.04.2025	GOOGLE CALLENDAR/FOTOS/CROQUIS
5	LEVANTAMIENTO VIVIENDA POTRERILLO SALINAS 454, POBLACIÓN ARTURO PRAT.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se asiste a terreno para levantamiento de vivienda para proyecto sanitario (PMB IRAL)</li></ul>	11.04.2025	GOOGLE CALLENDAR/FOTOS/CROQUIS
6	REUNIÓN PROYECTO SANITARIO SEDE SOCIAL CLOTARIO BLEST	<ul style="list-style-type: none"><li>Se asiste a reunión con equipo de QMB y externos para abordar el proyecto sanitario de la Sede Social Clotario Blest.</li></ul>	17.04.2025	GOOGLE CALLENDAR/FOTOS





- Elaborar especificaciones técnicas o términos de referencias de los proyectos propios del Departamento, para los llamados a licitación, con la asesoría del Departamento de Licitaciones y preparar expediente completo de licitación.
- Coordinación con las distintas comunidades.
- Gestionar compras propias para los fines del programa.


### III.- Descripción de las funciones realizadas

- 1. LEVANTAMIENTO MULTICANCHA MIRAFLORES, ALTO JAHUEL [01 ABRIL 2025]**
  - Se asiste a terreno para realizar levantamiento de multicancha de Miraflores ubicado en la localidad de Alto Jahuel
  - Se realiza planimetría a mano alzada del perímetro, largos de cierres y largo de cancha pavimentada.
  - Se realiza planimetría de elevaciones de cada cierre, indicando medidas de pilares, distancia entre cada pilar y alturas.
- 2. RECTIFICACIÓN MULTICANCHA LINDEROS [02 ABRIL 2025]**
  - Se asiste a terreno para realizar la rectificación del levantamiento realizado anteriormente.
  - Corroborar medidas en terreno con respecto a planimetrías, resolver dudas en cuanto a alturas y distancias, entre otros.
- 3. RECTIFICACIÓN MULTICANCHA MIRAFLORES, ALTO JAHUEL [09 ABRIL 2025]**
  - Se asiste a terreno para realizar la rectificación del levantamiento realizado anteriormente.
  - Corroborar medidas en terreno con respecto a planimetrías, resolver dudas en cuanto a alturas y distancias, entre otros.
- 4. LEVANTAMIENTO VIVIENDA POTRERILLO SALINAS 454, POBLACIÓN ARTURO PRAT [11 ABRIL 2025]**
  - Se realiza levantamiento de vivienda en Potrerillo Salinas 454, para ingresarlo a proyecto de PMB IRAL 2025 del presente año.
  - Se toman los largos del cierre, se emplaza vivienda con respecto a las distancias con el cierre, distancias perimetrales, medidas de zonas húmedas de la vivienda, se ubica la cámara existente, medidas de vereda, platabanda y calle, entre otros.
- 5. PMB IRAL 2025 [02, 03, 04, 10, 11 ABRIL 2025]**
  - Se realiza Memo a DAF (n°332) solicitando asiento contable para 11 certificados de números.
  - Se realiza Memo a DOM (n°362) solicitando certificado de numero adjuntando asientos contables.
  - Se solicita factibilidad sanitaria para Potrerillo Salinas 454, se adjunta comprobante de solicitud.
  - Se ingresa proyectos sanitarios a Aguas Andinas para su revisión. (11)





- Se subsanan observaciones de José Joaquín Pérez 0240, Raúl Inostroza 0203, Potrerillo Salinas 441, Presidente Federico Errazuriz 0320.
  - Dentro de las observaciones emitidas por Aguas Andinas se modifica el diámetro del arranque según el medidor existente, se agrega N.P.T. en planta de alcantarillado y cota solera. Se vuelve a ingresar cada proyecto sanitario.
  - Se agrega planta de situación existente informando el sistema actual de recolección de aguas servidas ya que el alcantarillado es compartido con el vecino colindante.
  - Se agrega al proyecto Potrerillo Salinas 454 y Raúl Inostroza 0263, se realiza planimetría para luego ingresarlo a plataforma Aguas Andinas. Se adjunta comprobante de ingreso.
  - Se realiza minuta de observaciones de cada proyecto reingresado a plataforma.
  - Se asiste a terreno solicitando las firmas de los propietarios para el formulario de firmas que solicita Aguas Andinas al ingresar el proyecto.
- 6. CCR LO SALINAS [14, 15, 16 y 17 ABRIL 2025]**
- Se realiza planimetría de agua potable y alcantarillado (se adjunta avance) con planos definitivos entregados por Corporación del Desarrollo.
  - Se dibuja trazado, se agrega nodos, se realiza cuadro de perdida, Qi y Qmp, se ordena Layout, se modifica perfil de calle Rafael Gualda Palma, se realiza justificación del arranque-MAP, entre otros.
  - Para alcantarillado se realiza nuevo trazado, se agrega cámaras en más de 20 metros o cambios de dirección. (en desarrollo)
- 7. AVDA. KENNEDY 1025 [07 ABRIL 2025]**
- Se realiza planimetría de alcantarillado particular del lote 2 para iniciar. Se adjunta avance realizado.
- 8. REUNION PROYECTO SANITARIO SEDE SOCIAL CLOTARIO BLEST [17 ABRIL 2025]**
- Se asiste a reunión con equipo de Quiero mi Barrio Santa Rita y Clotario Blest en conjunto con externos que desarrollan proyecto de Sede Social Clotario Blest.
  - Se solicita realizar un presupuesto estimativo con respecto al proyecto que será enviado a la brevedad, esto en el marco de buscar los fondos públicos y desarrollar a la obra.



**IV.- Cobertura: [Documentos de respaldo]**

- Planos PMB IRAL 2025.
- Croquis multicancha Linderos.
- Croquis multicancha Miraflores.
- Croquis viviendas Potrerillo Salinas 454.
- Observaciones Aguas Andinas PMB IRAL 2025.
- Memo DAF asiento contable certificado de número.
- Memo DOM solicitando certificado de número.
- Planos CCR Lo Salinas.
- Cuadro de perdida, Qi y QMP, justificación del Arranque-MAP CCR Lo Salinas.
- Comprobante de ingreso proyectos Sanitarios a Aguas Andinas.
- Comprobante solicitud factibilidad Potrerillo Salinas 454.
- Planos alcantarillado particular Avda. Kennedy 1025.
- Minuta observaciones Aguas Andinas.
- Google Calendar/imágenes.

**V.- Observaciones.**

No existen.






**BUIN**  
Ilustre Municipalidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


### **CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA**

Yo ALFONSO ARMIJO CASTRO, DIRECTOR SECPLA en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



  
\_\_\_\_\_  
**ALFONSO ARMIJO CASTRO**  
**DIRECTOR SECPLA**



  
\_\_\_\_\_  
**ALFONSO ARMIJO CASTRO**  
**COORDINADOR PROGRAMA**