INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

JUNIO	2024
Mes	**Año**

I.- Datos.

1.- Nombre.	Melanie Amanda Barboza Suarez		
2.- Rut.			
3.- Nº Decreto.	**Alcaldicio:** 1035 del 19.03.2024	**Imputación:** 215.21.04.004.005	**Centro de Costos:** 290409
4.- Dirección a la que pertenece.	**Secretaría Comunal de Planificación. SECPLA**		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

Apoyo Social para Soluciones Sanitarias

- Brindar apoyo y/o asesoría técnica en la elaboración de diseño, análisis, estudios o informes referentes al desarrollo de soluciones a problemáticas de carácter sanitario, esto a solicitud del municipio y/o las necesidades emanadas desde la comunidad, ya sea para iniciativas con financiamiento de organismos del estado o fondos propios.
- Entregar soporte técnico de especialidad en la temática de saneamiento sanitario para las distintas iniciativas de inversión, emanadas desde las organizaciones sociales y de la sociedad civil.
- Crear el diseño de proyectos de agua potable y alcantarillado domiciliarios a personas con vulnerabilidad social.
- Postular a financiamientos para diseños de alcantarillado y/o redes de agua potable públicas
- Postular a financiamientos para la ejecución de obras sanitarias, tanto domiciliarias como públicas, ante las diferentes instituciones financistas.
- Gestionar las solicitudes de aumento de área operacional para sectores urbanos de la comuna, ante empresas sanitarias y/o Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
- Gestionar las solicitudes de prestación de servicios sanitarios para sectores rurales que se encuentren fuera del área operacional de las empresas sanitarias (52-BIS).
- Elaborar catastro en zonas deficitarias respecto a la existencia de servicios sanitarios en sectores rurales y urbanos, para la confección de un diagnostico comunal del tema.

- Apoyar técnicamente en los procesos de licitaciones públicas, en aquellas iniciativas que tengan que ver con el programa "Apoyo Social para Soluciones Sanitarias".

III.- Descripción de las funciones realizadas.

1. **PROYECTO BUIN SEGURO, VALDIVIA DE PAINE [03 Y 04 JUNIO 2024]**

- Se realiza proyecto de agua potable y alcantarillado de Buin Seguro Valdivia de Paine, trazado de agua potable, diámetro MAP, arranque, superficie m2 rotura y reposición de acera y pavimento, leader con información de los largos, diámetro y materialidad, información de matriz existente a partir de archivos técnicos. En proyecto de alcantarillado se dibuja trazado de alcantarillado con conexión al colector existente, se coloca información del colector existente según archivo técnico, leader diámetro, pendiente, materialidad, se dibuja cotas de terreno, cota de entrada y salida de la última cámara con la cota de terreno del punto de conexión.
- Se realiza cuadro de perdida de agua potable.
- Se realiza plano de vialidad de atravieso de agua potable por calle Av. Chile. Se dibuja perfil de calle para mostrar atravieso del arranque, estándar técnico Aguas Andinas, simbología y plano de ubicación

2. **PROYECTO BUIN SEGURO, BUIN ORIENTE [04 Y 05 JUNIO 2024]**

- Se recibe factibilidad por parte de Aguas San Pedro, dando como punto de conexión por calle Víctor Troncoso. Se coloca información de la matriz y colector existente según información adjunta en factibilidad.
- Arma Layout para agua potable y alcantarillado con planta general, planta de ubicación, simbología, cuadro de perdida, cuadro QMP, simbología y viñeta.

3. **AFRC ARTURO PRAT 058, VALDIVIA DE PAINE [06 Y 07 JUNIO 2024]**

- Se realiza modificación del proyecto Arturo Prat 058, Valdivia de Paine que está dentro de la cartera de los proyectos con aporte financiamiento reembolsable por capacidad. Por acuerdo con la empresa sanitaria se llega a acuerdo en diminuir ciertos criterios para disminuir el valor total del AFRC.
- Se disminuye los m2 de la superficie de área verde y habitantes. Por lo tanto, se modifica cuadros informativos, planta de habitabilidad en cuanto a dormitorios y camas.

4. **CAUPOLICAN 225F, VALDIVIA DE PAINE [10, 11, 17, 18 JUNIO 2024]**

- Se subsanan la primera carta de observaciones de Aguas Andinas dentro de las modificaciones realizadas al proyecto es colocar cota de terreno de empalme desde la unión domiciliaria al colector público, esto midiendo en perfil longitudinal, se dibuja eje de calzada, se agrega deslindes norte, sur, oriente y poniente, se agrega cota de solera, se agrega información del colector publico desde archivo técnico, se arregla discrepancia en cuanto a diámetro del MAP, entre otros.
- Se subsana segunda carta de observaciones de Aguas Andinas. Dentro de las observaciones emitidas se agrega línea de solera, entre otros. Queda pendiente el

certificado de numero municipal (en trámite), planos de loteo de subdivisión aprobado (en trámite), firmas del propietario en viñeta del proyecto y factibilidad con numeración 330.

- Se realiza asiento contable para 8 viviendas de Calle Caupolicán y memo a DOM para solicitar certificado de número. (en trámite, se adjunta memo).

5. **IMPRIME, CORTA Y DOBLA PLANOS [10 Y 11 JUNIO 2024]**

- Se imprime, corta y dobla planos del proyecto de San Luis, Alto Jahuel para DOM para su aprobación según observaciones emitidas.
- Se imprime, corta y dobla planos del proyecto Buin Seguro Buin Oriente para presentarlo en la empresa sanitaria Aguas San Pedro.

6. **PROYECTO PILETA PLAZA VILLA GABRIELA [05 Y 12 JUNIO 2024]**

- El día 05 de junio se asiste a reunión en conjunto con el equipo para abordar información acerca del proyecto de Pileta Villa Gabriela. Se informa que se debe entregar presupuesto antes del 12 del proyecto y además se realiza un plano informativo con planta general y detalles constructivos, corte transversal y simbología.
- Se realiza planos de pileta plaza Villa Gabriela, se ordena Layout, planta general, textos, cuadros informativos, simbología, detalles constructivos y cuadros informativos.

7. **SEDE SOCIAL LOS HIDALGOS [12, 13 Y 14 JUNIO 2024]**

- Se realiza proyecto de agua potable y alcantarillado. Dentro del proyecto de agua potable se dibuja el trazado con nodos y llaves de paso en cada recinto. Se realiza cuadro de perdida, se coloca leader en cada tramo con diámetro, materialidad y largo. Se emplaza matriz existente de agua potable con información según archivo técnico, diámetro y materialidad. Se dibuja arranque con largo, materialidad y diámetro, m2 de rotura y reposición de pavimento y cuadro de información. Se realiza planta de agua caliente con línea segmentada, nodos y llave de paso en conjunto con cuadro de perdida para colocar diámetro de los tramos. Simbología, planta de ubicación, cuadro de gastos y justificación del MAP.
- En proyecto de alcantarillado se dibuja tramos hasta la última cámara, se dibuja la unión domiciliaria que conecta al colector existente, se calcula la cota de terreno, cota de salida y entrada y la altura de la última cámara. Se coloca información del colector existente, diámetro, materialidad, UEH y pendiente, así como a todos los tramos proyectados en la vivienda. Se calcula desde la cota de terreno las cotas. se dibuja simbología, plano de ubicación, cuadro informativo, detalle constructivo, entre otros.

IV.- Cobertura: [Documentos de respaldo]

- Planos Buin Seguro Valdivia de Paine.
- Plano Vialidad Buin Seguro Valdivia de Paine.
- Planos Buin Seguro Buin Oriente.
- Planos AFRC Arturo Prat 058, Valdivia de Paine.
- Plano Caupolicán 225F, Valdivia de Paine.
- Carta observaciones Aguas Andinas Caupolicán 225F, Valdivia de Paine.
- Plano Pileta Plaza Villa Gabriela.
- Plano Sede Social Los Hidalgos.
- Excel cuadro de perdida Sede Social Los Hidalgos.
- Asiento contable certificado de numero Calle Caupolicán.

V.- Observaciones.

No existen.

MELANIE AMANDA BARBOZA SUAREZ

PRESTADORA DE SERVICIOS

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ, DIRECTOR SECPLA en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECTOR DE SECPLA

OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ

DIRECTOR SECPLA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Coordinador (a)

FABIAN SERRANO OLEA

COORDINADOR PROGRAMA